

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI

RICHIESTA DI PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53 comma 1 lettera b L.R. 24/2017

RICHIEDENTE: MATTEINI s.r.l. corrente in Forlimpopoli C.F. e P. IVA 02009460409

CRONOPROGRAMMA

I lavori, di modesta entità, avranno il seguente andamento temporale a far capo dalla data di inizio lavori, espresso in giornate lavorative comprensivo dei lavori relativi all'ampliamento del locale commerciale che della realizzazione della nuova recinzione su via Ordelaiffi

gg 1 per approntamento cantiere

gg 5 per demolizioni e posizionamento delle vetrate oggetto di intervento;

gg 10 per demolizione cordoli e realizzazione di nuova recinzione del parcheggio

gg 3 per modifiche impianto elettrico, climatizzazione e riposizionamento casse

gg 3 per finiture edili

gg 1 per posizionamento e approntamento scaffalature per la vendita dei prodotti

gg 2 per riposizionamento delle casse

gg 5 per imprevisti e stesura documentazione di fine lavori.

Si prevede pertanto un lasso temporale di gg 30 lavorativi dall'inizio alla fine lavori.

Forlimpopoli, 27 gennaio 2026

Il tecnico
Santolini Ing. Roberto

